

### **Åtgärder som kommer att utföras innan den eventuella saneringen**

SWECO Finland Oy har utfört under hösten 2024 en utförlig konditionssyn som utgångsdata för den kommande saneringen. I konditionssynen undersöktes konstruktionerna samt gjordes provtagningar och enkätförfrågan gällande inomhusluften till elever och personal.

I provtagningar kom fram att i utrymmen finns spår av industrimineralfiber.

Åtgärder som kommer att utföras omedelbart för att förbättra luftkvaliteten:

*Övre delen av de nedsänkta taken rengörs ordentligt från damm och orenheter, en ordentlig städning utförs i hela byggnaden av ett företag som är specialiserad på byggnadsstädning.*

**En provrengöring kommer att göras under våren för att säkerställa metoden. En mera omfattande rengöring utförs i början av sommaren då skolan är stängd. En mätning kommer att utföras innan skolan börjar för att säkerställa hur rengöringen har lyckats. Städinstruktioner har getts åt städpersonalen. Städchefen har gett instruktioner åt skolans personal att hålla ytorna fria från onödigt material så att de är lätt tillgängliga för städpersonalen.**

*Ventilationen balanseras och regleras.*

**Arbetet pågår som bäst. Ventilationen regleras så att huset är i övertryck. Detta för att undvika att orenheter sugas in från konstruktionerna.**

*Industrimineralfibrer kapslas.*

**Kapsling av skadade akustikskivor i klassrummen sker under sommaren. En provkapsling görs under våren för att säkerställa metoden.**

*I tre klassrum konstaterades möjligen spår av mikrober. Orsaken till detta känner man inte till eftersom ingen fukt kunde konstateras i dessa utrymmen.*

**I dessa klassrum utförs en ny mätning efter att utrymmena är städade.**

För personalen och vårdnadshavare ordnas ett informationstillfälle 2.4.2025 gällande SWECO Finland Oy:s granskning.

Utrymmesförvaltningen 3.4.2025